

# 2023年滑县农业农村局“双百”村道路硬化项目

## 绩效自评总结报告



为提升滑县财政资金绩效管理水，贯彻落实财政资金“全过程”绩效管理理念。根据根据滑县财政局《关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》，我单位作为责任单位，对2023年滑县“双百”村道路硬化项目开展绩效自评，形成此报告。

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目年初预算及实施内容

根据项目预算批复资料，项目全年预算金额402万元。全年计划实施内容如下：

该项目位于滑县八里营镇、留固镇、四间房镇11个乡镇的14个村，新建水泥道路长度10789.5米，宽4—6米，新建水泥道路路面厚度0.15—0.18米，C25混凝土道路。计划2023年7月开工，2023年9月完工，2023年10月完成验收，质量合格率达到100%。

#### (二) 项目年初绩效目标

经过县财政局审核批复，项目绩效目标是：项目计划投入资金402万元，项目计划新建4—6米宽水泥道路10789.5米，新建水泥路面厚度0.15—0.18米，项目计划2023年7月开工、项目计划2023年9月完工、项目计划2023年10月完成验收，质量合格率达到100%；

项目效益和满意度目标：项目建成后计划使用不低于6年，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到90%以上，受益农户6627户、受益脱贫户407户，有效提升项目区整体人居环境；同时，项目建成移交后纳入各乡镇人民政府“三资”管理，纳入各乡镇“四好”农村路管理范围，落实路长制管理要求，项目区农户整体满意度不低于90%。

### 二、项目自评得分与绩效等级

经过评价，项目自评得分为97.7分，绩效等级为“优”，一级指标得分情况见表2。

表 2 项目一级指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
预算执行	10	9.7	97%
成本	10	10	100%
产出	40	38	95%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	100	97.7	97.7%

### 三、绩效目标自评完成情况分析

#### (一) 项目资金执行情况分析

截至 2023 年年底，项目已支出资金 389.94 万元，全年预算执行率 97%。

#### (二) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 成本指标完成情况

项目年初预算数 402 万元，截至 2023 年年底，已支出资金 389.94 万元。项目区施工生态环境有效保护率 100%。

##### 2. 产出指标完成情况分析

数量指标完成项目新建 4—6 米宽水泥道路长 10789.5 米，厚均为 0.15—0.18 米，C25 混凝土道路，共计 46783 平方米。质量指标项目验收合格率完成 100%；时效指标 2023 年 7 月开工，2023 年 9 月完工，2023 年 10 月验收。

##### 3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标完成受益农户数量 6627 户，完成受益脱贫户数量 407 户，建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到 90%以上；生态效益指标改善项目区整体人居环境；可持续影响指标建成后纳入“三资”管理率为 100%，建成后使用年限不低于 6 年，建成后有效道管护路。

##### 4. 满意度指标完成情况

项目区农户满意度不低于 90%，完成目标。

## 四、存在问题原因和下一步改进措施

### （一）项目存在问题及原因分析

该项目目前按照序时进度有效推进实施，各项保障措施健全到位，能够有效保障各项建设内容和任务，按时完成目标，暂未发现实施风险。

### （二）项目改进措施

#### 1、加强对前期项目立项的管理

按照严重影响公众安全通行的；具有重大政治、经济意义的；技术状况差，明显影响群众出行困难的路线为原则，选定的路线经技术人员到现场确认，确定的该项目，同时对项目的建设长度、建设标准、规模进行核实，核实其合理性、必要性、合法性，防止出现套取上级补助资金的现象。

#### 2、强化质量意识，建设优质高效的民生工程

工程质量是道路建设的核心。在实施建设过程中，切实加强建设管理责任制，严格执行基本建设制度。在施工监理制度上，严格按照上级关于工程质量管理规定，健全制度，强化质量控制。决不能降低施工标准，降低工程质量，降低使用性能，减少使用寿命。



绩效目标自评表  
(2023年度)

项目名称	2023年滑县“双百”村道路硬化项目		项目负责人及电话	肖胜利 16692280098
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	有关乡镇、街道
资金情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额: 其中:财政拨款	402 402	10	97%
	其他资金		—	97%
年度总体目标	年度总体目标完成情况综述			
年度总体目标	<p>项目产出目标:项目计划投入资金402万元,项目计划新建4—6米宽水泥道路10789.5米,新建水泥路面厚度0.15—0.18米,项目计划2023年9月完工、项目计划2023年10月完成验收,质量合格率达到100%;</p> <p>项目效益和满意度目标:项目建成后计划使用不低于6年,建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率达到90%以上,受益农户6627户,有效提升项目区整体人居环境;同时,项目建成移交后纳入各乡镇“四好”农</p> <p>项目产出目标:项目投入资金389.94万元,项目新建4—6米宽水泥道路长10789.5米,厚均为0.15—0.18米,C25混凝土道路,共计46783平方米。。项目2023年7月开工、项目2023年9月完工、项目2023年10月完成验收,质量合格率达到100%;</p> <p>项目效益和满意度目标:项目建成后使用不低于6年,项目区农户生产生活水泥道路通达率达到90%以上,受益农户6627户、受益脱贫户407户,有效提升项目区整体人居环境;同时,项目建成移交后纳入各乡镇“三资”管理,纳入各乡镇“四好”农村路管理范围,落实路长制管理要求,项目区农户整体满意度不低于90%</p>			

			受益农户数量	5	≥ 6627 户	6627 户	5	
			受益脱贫户	5	≥407 户	407 户	5	
			建成后项目区农户生产生活水泥道路通达率	5	≥90%	90%	5	
		生态效益指标	项目区整体人居环境	3	改善	改善	3	
		可持续影响指标	建成后纳入“三资”管理率	4	100%	100%	4	
			建成后计划使用年限	4	≥6 年	6 年	4	
			建成后道路管护有效性	4	有效	有效	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	10	≥90%	90%	10	
		总分		100			97.7	