冯村冷库建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）在不违背环保、土地等政策的要求的前提下：1.新建100吨高温库1座，投资29.393万元。

（二）项目绩效目标

新建100吨冷藏库。建成后，产权归项目所在村村集体所有，承租对象2021年需拿出投资金额8%的资金作为项目所在村村级集体经济收入，2022年至2025年，综合考虑上级有关政策要求、市场经营状况及资产折旧等因素，确定收益金比例作为项目所在村村集体经济收入；收入用于巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴事业的发展，5年后按照政策规定执行。承租对象生产运营中的用工要优先用于农村低收入人口。

二、项目建设实施情况

白道口镇人民政府召开班子会议，研究实施2021年前安村产业配套项目，根据村级申报、县级批复。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

农产品加工自评总体得分99.8分，包括预算执行率10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.8分，总体评价等级为99.8。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金29.393万元，中

省资金11.6万元。该项目实际支出资金11.6万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标实现情况

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：新建100吨高温库1座；质量指标：高温冷库验收合格率100%；时效指标：高温冷库2021年10月完工；高温冷库验收及时率100%。

2. 成本指标完成情况分析

经济成本指标：高温冷库新建改建总成本11.6万元。

3. 效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量27户，受益脱贫人口数量103人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度96%。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	冯村村委会						
项目名称	白道口镇冯村冷库建设项目						
主管部门及代码	白道口镇人民政府	实施单位	白道口镇人民政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	

标完成情况			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤11.60万元	11.60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥0.93万元	≥0.93万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥27户	27户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	96%	9.8	9.8	
总分						99.8	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按

道口镇街道办白庄村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于道口镇街道办白庄村村，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨、200吨、500吨高温库各一座。县统筹资金，合计：66.19万元

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户5户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

道口镇街道办召开班子会议，研究实施2021年白庄村产业配套项目，根据村级申报、县级批复。在上级部门立项备案完成后，按要求施工，已完成项目建设，新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库一座；新建500吨冷藏储藏库一座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.8分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度

指标99.8分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金66.19万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金 66.19万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库一座；新建500吨冷藏储藏库一座。截止到10月底，该项目建设全部完成，奖补资金66.19万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户5户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	道口镇街道白庄村村委会						
项目名称	道口镇街道白庄村冷库建设项目						
主管部门及代码	道口镇街道	实施单位	道口镇街道				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	66.19	66.19	66.19	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	66.19	66.19	66.19	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成情	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥3座	3座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤66.19万元	66.19万元	10	10	

况								
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥5.29万元	≥5.29万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥291户	291户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	95%	10	9.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

道口镇街道河西村冷库
项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于河西，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建500吨高温库4座。

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户14户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

在上级部门立项备案完成后，按要求施工，截止11月底，已完成项目建设新建500吨高温库四座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.8分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.8分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金100万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金100万元，预算

执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建500吨高温库四座，截止到10月底，该项目建设全部完成，奖补资金100万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户14户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	道口镇街道办河西村							
项目名称	道口镇街道河西村冷库建设项目							
主管部门及代码	道口镇街道	实施单位	道口镇街道					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—			
	其他资金	0	0	0	—			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成情	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥4座	4座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤100万元	100万元	10	10	

况								
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥8万元	≥8万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥590户	590户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	97%	10	9.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

道口镇街道办顺南村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于顺南村，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库5座。

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户16户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

在上级部门立项备案完成后，按要求施工，截止11月底，已完成项目建设，新建100吨高温库五座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.9分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.9分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金57.98万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金57.98万元，

预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建100吨高温库五座；截止到11月底，该项目建设全部完成，奖补资金57.98万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户16户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	顺南村村委会						
项目名称	道口镇街道顺南村冷库建设项目						
主管部门及代码	道口镇街道	实施单位	道口镇街道				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	57.98	57.98	57.98	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	57.98	57.98	57.98	—		
	其他资金	0	0	0	—		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成情	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥5座	5座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤57.98万元	57.98万元	10	10	

况								
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥4.64万元	≥4.64万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥608户	608户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	95%	10	9.9	
总分						100	99.9	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全								

王庄镇窦庄村冷库建设扶持项目
绩效自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建500吨冷藏库一座。

（二）项目绩效目标

通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户21户，增加群众满意度。

（三）项目建设实施情况

冷藏库已建成。

二、 绩效运行监控结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.9分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.9分，总体评价等级为优。

（二）项目资金安排及使用情况

2021年度，该项目共计安排预算资金35.51万元，全部

为县级奖补资金。该项目实际支出资金35.51万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

2021年我村通过实施该项目，增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户92户，为发展高效农业提供便利条件。

附表 项目支出绩效运行监控表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	窦庄村村委会						
项目名称	王庄镇政府窦庄村冷库建设项目						
主管部门及代码	王庄镇政府	实施单位	王庄镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	35.51	35.51	35.51	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	35.51	35.51	35.51	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。					

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤35.51万元	35.51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥2.84万元	≥2.84万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥472户	472户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	99%	10	9.9	
总分						100	99.9	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

枣村乡西徐营村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于西徐营村，新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库一座；新建500吨冷藏储藏库一座。

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户21户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

在上级部门立项备案完成后，按要求施工，截止10月底，已完成项目建设，新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库一座；新建500吨冷藏储藏库一座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.9分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.9分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金66.19万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金66.19万元，

预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库一座；新建500吨冷藏储藏库一座。截止到10月底，该项目建设全部完成，奖补资金66.19万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户21户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	西徐营村村委会							
项目名称	枣村乡西徐营村冷库建设项目							
主管部门及代码	枣村乡政府		实施单位	枣村乡政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		66.19	66.19	66.19	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款		66.19	66.19	66.19	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度		通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。					
绩效目标完	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥3座	3座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年12月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤66.19万元	66.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥5.29万元	≥5.29万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥294户	294户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	99%	10	9.9	
总分						100	99.9	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

慈周寨镇枣科村冷库建设扶持项目
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建300吨高温库一座。

（二）项目绩效目标

投资22.61万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建300吨高温库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

（三）项目利益链接机制

通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事

业发展。可帮扶带动脱贫户6户、突发严重困难户2户，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

已竣工结算

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.8分，包括预算执行率100%分，产出指标39.9分，成本指标9.9分，效益指标30分，满意度指标10分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金22.61万元，该项目实际支出资金22.61万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫户6户、突发严重困难户2户，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	枣科村村委会						
项目名称	慈周寨镇枣科村冷库建设项目						
主管部门及代码	慈周寨镇政府	实施单位	慈周寨镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22.61	22.61	22.61	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	22.61	22.61	22.61	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤22.61万元	22.61万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.81万元	≥1.81万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥393户	393户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

小铺乡许庄村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于许庄村，新建500吨冷藏储藏库二座。

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户29户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

在上级部门立项备案完成后，按要求施工，截止11月底，已完成项目建设，新建500吨冷藏储藏库二座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.8分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.8分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金71.02万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金71.02万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建500吨冷藏储藏库二座。截止到11月底，该项目建设全部完成，奖补资金71.02万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户29户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	许庄村村委会							
项目名称	小铺乡许庄村冷库建设项目							
主管部门及代码	小铺乡政府		实施单位	小铺乡政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		71.02	71.02	71.02	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款		71.02	71.02	71.02	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度		通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。					
绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥2座	2座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤71.02万元	71.02万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥5.68万元	≥5.68万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥803户	803户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	98%	10	99.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

万古镇西万古村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于西万古村，新建200吨高温冷库一座；

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户64户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

在上级部门立项备案完成后，按要求施工，截止10月底，已完成新建200吨高温冷库一座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.7分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.7分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金19.08万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金19.08万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建200吨高温冷库一座。截止到10月底，该项目建设全部完成，奖补资金19.08万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户64户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

滑县万古镇人民政府

2021年12月27日

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	西万古村村委会						
项目名称	万古镇政府西万古村冷库建设项目						
主管部门及代码	万古镇政府	实施单位	万古镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.08	19.08	19.08	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	19.08	19.08	19.08	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度		通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。				

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤19.08万元	19.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.53万元	≥1.53万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥660户	660户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

大寨乡袁寨村冷库项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在大寨乡袁寨村新建100吨机械高温库一座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建100吨机械高温库一座。

（二）项目绩效目标

投资24万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨机械高温库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在乡所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、 项目建设实施情况

严格按照冷库的建设标准和时间要求，按时完成，经乡聘请第三方验收，该村冷库合格。

三、 绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.6分，包括预算执行率10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.6分，总体评价等级为99.6。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金24万元，上级资金11.6万元。该项目实际支出资金11.6万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1、产出指标完成情况分析

数量指标：新建100吨高温库1座；质量指标：高温冷库验收合格率100%;

时效指标：高温冷库2021年10月完工；高温冷库验收及时率100%。

2、成本指标完成情况分析

经济成本指标：高温冷库新建改建总成本11.6万元。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量7户，受益脱贫人口数量34人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度96%。

附表 项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	袁寨村村委会							
项目名称	大寨乡袁寨村冷库建设项目							
主管部门及代码	大寨乡政府			实施单位	大寨乡政府			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执
	年度资金总额：			11.60	11.60	11.60	10	100
	其中：本年财政拨款			11.60	11.60	11.60	—	
	其他资金			0	0	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度			通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群				
绩效目标完	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤11.06万元	11.06万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥0.93万元	≥0.93万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥170户	170户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	96%	10	9.6	
总分						100	99.6	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全								

大寨乡李孤屋村冷库项目绩效自评报告

一、 项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在大寨乡李孤屋新建100吨机械高温库三座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建100吨机械高温库三座。

（二）项目绩效目标

投资34.79万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨机械高温库三座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在乡所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、 项目建设实施情况

严格按照冷库的建设标准和时间要求，按时完成，经乡聘请第三方验收，该村冷库合格。

三、 绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.7分，包括预算执行率10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.7分，总体评价等级为99.7。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金69.6万元，上级资金34.79万元。该项目实际支出资金34.79万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1、产出指标完成情况分析

数量指标：新建100吨高温库3座；质量指标：高温冷库验收合格率100%；

时效指标：高温冷库2021年12月完工；高温冷库验收及时率100%。

2、成本指标完成情况分析

经济成本指标：高温冷库新建改建总成本34.79万元。

3、效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量32户，受益脱贫人口数量85人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度97%。

附表 项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	李孤屋村村委会						
项目名称	大寨乡李孤屋村冷库建设项目						
主管部门及代码	大寨乡政府	实施单位	大寨乡政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	34.79	34.79	34.79	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	34.79	34.79	34.79	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥3座	3座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤34.79万元	34.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥2.78万元	≥2.78万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥241户	241户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

大寨乡汴村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在大寨乡汴村新建100吨机械高温库一座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建100吨机械高温库一座。

（二）项目绩效目标

投资24万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨机械高温库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在乡所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、项目建设实施情况

严格按照冷库的建设标准和时间要求，按时完成，经乡聘请第三方验收，该冷库合格。

三、绩效自评结果分析

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）：	汴村村委会							
项目名称	大寨乡汴村冷库建设项目							
主管部门及代码	大寨乡政府		实施单位	大寨乡政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款		11.60	11.60	11.60	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。		通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。					

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

瓦岗乡东大操村冷库建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

项目建设内容：对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持:新建300吨冷藏库2座。

建设规模、扶持资金：45.22万元。

实施地点：瓦岗寨乡东大操村。

项目绩效：项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在乡镇（街道）所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

项目建设实施情况：项目在2021年11月底前完工。

二、绩效运行监控结果分析

（一）项目资金安排及使用情况

2021年度，该项目共计安排预算资金45.22万元，县级资金45.22万元。项目实际支出资金45.22万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标实现情况

2021 年，该项目主要绩效目标为 45.22。1—11 月份，该项目建设完成 100%，达到绩效目标。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	东大操村村委会							
项目名称	瓦岗乡东大操村冷库建设项目							
主管部门及代码	瓦岗乡政府		实施单位	瓦岗乡政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		45.22	45.22		10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款		45.22		45.22	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。		通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。					
绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥2座	2座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤45.22万元	45.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥3.62万元	≥3.62万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥738户	738户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

上官镇陶家村冷库建设项目
绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库2座。

（二）项目绩效目标

投资23.19万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库2座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、项目建设实施情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库2座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分100分，包括预算执行率10分，

产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标10分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金23.19万元，全部为县级资金。该项目实际支出资金23.19万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

2021年，该项目主要绩效目标为新建100吨高温库2座。截止到11月份，该项目建设全部完成，资金23.19万元，可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户4户，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

上官镇人民政府

2021年12月27日

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	陶家村村委会						
项目名称	上官镇陶家村冷库建设项目						
主管部门及代码	上官镇政府	实施单位	上官镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	23.19	23.19	23.19	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	23.19	23.19	23.19	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥2座	2座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤23.19万元	23.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.85万元	≥1.85万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥628户	628户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	96%	10	9.6	
总分						100	99.6	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

上官镇上官村冷库建设项目
绩效自评报告

一、项目基本情况

（三）项目建设内容、规模及范围

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库5座。

（四）项目绩效目标

投资57.98万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库5座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在乡镇（街道）所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、项目建设实施情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨高温库5座。

三、绩效自评结果分析

（二）总体自评得分

该项目自评总体得分100分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标10分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金57.98万元，全部为县级资金。该项目实际支出资金57.98万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

2021年，该项目主要绩效目标为新建100吨高温库5座。截止到11月份，该项目建设全部完成，资金57.98万元，可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户7户，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

上官镇人民政府

2021年12月27日

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	上官村村委会						
项目名称	上官镇上官村冷库建设项目						
主管部门及代码	上官镇政府	实施单位	上官镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	57.98	57.98	57.98	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	57.98	57.98	57.98	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥5座	5座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤57.98万元	57.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥4.64万元	≥4.64万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥2526户	2526户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

八里营镇梁安上村冷库项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

该项目位于梁安上村，新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库二座。

（二）项目绩效目标

该项目惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户22户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

在上级部门立项备案完成后，按要求施工，截止10月底，已完成项目建设，新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库二座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.8分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.8分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算奖补资金35.51万元，全部为县级奖补资金。项目实际支出奖补资金35.51万元，

预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标完成情况

2021年，该项目主要绩效目标为完成新建100吨冷藏储藏库一座；新建200吨冷藏储藏库二座。截止到10月底，该项目建设全部完成，奖补资金35.51万元，惠及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户22户，巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）：	梁安上村村委会							
项目名称	八里营镇梁安上村冷库建设项目							
主管部门及代码	八里营镇政府	实施单位	八里营镇政府					
项目资金（万元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		35.51	35.51	35.51	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	35.51	35.51	35.51	—			
	其他资金	0	0	0	—			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤35.51万元	35.51万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥2.84万元	≥2.84万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥426户	426户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

老店镇王岳村冷库建设扶持项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

项目主要建设内容:对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建200吨高温库1个。

项目建设地点：老店镇王岳村。

（二）项目绩效目标

项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、项目建设实施情况

项目由老店镇人民政府组织实施，时间进度：2021年9月至2021年11月，项目实施单位是滑县瑞令种植农民专业合作社。该项目由老店镇人民政府负属地管理责任，对项目实施全流程负有主体、监管责任；项目实施单位严格执行业务主管部门建设标准，加快项目实施进度，确保项目早开工、

早建成。将公示公告制、项目监理制、检查验收制等项目资金管理制度贯穿项目建设过程始终，确保巩固拓展脱贫攻坚成果项目高质量高标准完成，切实发挥效益。

通过实施该项目，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入,扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展。可帮扶带动脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户、突发严重困难户6户，增加群众满意度。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.7分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.7分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金19.08万元，包括中央资金0万元、省级资金0万元、安阳市市级资金0万元、县级资金19.08万元。项目实际支出资金19.08万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标：建设完成新建高温库1座；

质量指标：新建高温库验收合格率100%、新建冷库验

收合格率100%、奖补对象达标率100%；

时效指标：项目奖补资金发放及时率100%。

2.成本指标完成情况分析

经济成本指标：建设完成冷库奖补成本19.08万元。

3.效益指标完成情况分析

经济效益指标：增加村集体经济收入1.53万元；

社会效益指标：项目收益农户数量115户、冷库建成投入使用率100%；

可持续影响指标：巩固脱贫攻坚成果持续、冷库持续使用年限大于10年。

4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标:该项目建设完成村群众满意度达到97%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附表 项目绩效自评表

老店镇人民政府

老店镇王岳村委会

2021年12月27日

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	王岳村村委会						
项目名称	老店镇王岳村冷库建设项目						
主管部门及代码	老店镇政府	实施单位	老店镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.08	19.08	19.08	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	19.08	19.08	19.08	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤19.08万元	19.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.53万元	≥1.53万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥115户	115户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

城关街道办北苗固村冷库建设扶持项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

此项目位于城关街道北苗固村，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨机械高温库一座；新建200吨机械高温库一座；新建300吨机械高温库一座。

（二）项目绩效目标

投资53.29万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨机械高温库一座；新建200吨机械高温库一座；新建300吨机械高温库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在乡镇（街道）所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇（街道）统筹使用，5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

（三）项目利益链接机制

以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

按照政府采购和招投标有关规定，于2021年9月22日，确定滑县安信能源管理有限公司为施工单位。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.6分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.6分，总体评价等级为优秀。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金53.29万元，包括中央资金0万元、省级资金0万元、安阳市级资金0万元、县级资金53.29万元。该项目实际支出资金53.29万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

新建高温库数量年度指标值≥3座，实际完成值3座；新建高温库验收合格率年度指标值100%实际完成值100%；新建冷库验收合格率年度指标值100%实际完成值100%；奖补对象达标率年度指标值100%实际完成值100%；项目开工时间年度指标值2021年9月实际完成值2021年9月；项目完工时间年度指标值2021年10月实际完成值2021年10月；项目验收时间年度指标值2021年11月实际完成值2021年11月；奖补资金发放及时率年度指标值≥100%实际完成值100%；以上指标绩效目标均已完成。

2.成本指标完成情况分析

冷库奖补成本年度指标值≤53.29万元，实际完成值53.29万元

3.效益指标完成情况分析

增加村集体经济收入年度指标值≥4.26万元实际完成值4.26万元；项目收益农户数量年度指标值≥336户实际完成值336户；冷库建成投入使用率年度指标值100%实际完成值100%；冷库持续使用年限年度指标值10年实际完成值10年；巩固脱贫攻坚成果效果显著，持续发展，大棚设计使用年限年度指标值20年实际完成值20年。

4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标年度指标值≥92%实际完成值97%

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	北苗固村村委会							
项目名称	城关街道北苗固村冷库建设项目							
主管部门及代码	城关街道	实施单位	城关街道					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	53.29	53.29	53.29	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	53.29	53.29	53.29	—			
	其他资金	0	0	0	—			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥3座	3座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤53.29万元	53.29万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥4.26万元	4.26万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥336户	336户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	97%	10	9.6	
总分						100	99.6	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

高平镇梁二庄东街村冷库建设扶持项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

在梁二庄东街村新建200吨冷藏库1座，扶持资金19.08万元，来源为县统筹整合资金。

（二）项目绩效目标

按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

（三）项目利益链接机制

扶持资金形成的资产归项目所在村村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%作为项目所在村村集体经济收入，扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

通过用地审批和项目申报，按照冷库建设标准，自主建设200吨冷库1座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.5分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.5分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金19.08万元，包括县级资金19.08万元。该项目实际支出资金19.08万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.该项目建成200吨冷库1座，产出指标完成率100%;

2.该项目奖补资金19.08万元，成本指标完成率100%;

3.该项目每年缴纳收益金1.5264万元，效益指标完成率100%;

4.项目村群众满意度95%，超过92%的年度指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	梁二庄东街村村委会							
项目名称	高平镇梁二庄东街村冷库建设扶持项目							
主管部门及代码	高平镇政府		实施单位	高平镇政府				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		19.08	19.08	19.08	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款		19.08	19.08	19.08	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度			通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。				
绩效目标完	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			项目验收时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤19.08万元	19.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.53万元	≥1.53万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥538户	538户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

高平镇大子厢后街村冷库建设扶持项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目建设内容、规模及范围

在大子厢后街村新建500吨冷藏库3座，扶持资金100万元，来源为县统筹整合资金。

（二）项目绩效目标

按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

（三）项目利益链接机制

扶持资金形成的资产归项目所在乡镇所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，其中50万元扶持资金形成的收益金，归项目所在村村集体所有，扶持资金超过50万元部分形成的收益金，交所在乡镇统筹使用，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

二、项目建设实施情况

通过用地审批和项目申报，按照冷库建设标准，自主建

设500吨冷库3座。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

该项目自评总体得分99.6分，包括预算执行率10分，产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.6分，总体评价等级为优。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金100万元，包括县级资金100万元。该项目实际支出资金100万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.该项目建成500吨冷库3座，产出指标完成率100%;

2.该项目奖补资金100万元，成本指标完成率100%;

3.该项目每年缴纳收益金8万元，效益指标完成率100%;

4.项目村群众满意度96%，超过92%的年度指标值。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

附表 项目绩效自评表

（公章）

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	大子厢后街村村委会						
项目名称	高平镇大子厢后街村冷库建设扶持项目						
主管部门及代码	高平镇政府	实施单位	高平镇政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥3座	3座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			项目验收时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥8万元	≥8万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥3824户	3824户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	96%	10	9.6	
总分						100	99.6	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

桑村乡邵大召村冷库建设扶持项目绩效运行监控报告

一、项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在桑村乡邵大召村，新建100吨冷藏库一座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建100吨冷藏库一座。

（二）项目绩效目标

投资11.6万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持:新建100吨冷藏库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、项目建设实施情况

桑村乡人民政府召开班子会议，研究实施2021年前安村产业配套项目，根据村级申报、县级批复。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

冷库建设项目自评总体得分99.6分，包括预算执行率

10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.6分，总体评价等级为99.6。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金11.6万元，中省资金11.6万元。该项目实际支出资金11.6万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建100吨冷藏库1座；质量指标：冷藏库验收合格率100%；时效指标：冷藏库2021年10月完工；冷藏库验收及时率100%。

2.成本指标完成情况分析

经济成本指标：冷藏库新建改建总成本11.6万元。

3.效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量32户，受益脱贫人口数量91人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度96%。

附表 项目绩效自评表

邵大召村委会

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	邵大召村村委会						
项目名称	桑村乡邵大邵村冷库建设项目						
主管部门及代码	桑村乡政府	实施单位	桑村乡政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤11.60万元	11.60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥0.93万元	≥0.93万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥32户	32户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	96%	10	9.6	
总分						100	99.6	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全								

桑村乡路金德村村冷库建设扶持项目绩效运行监控报告

一、项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在桑村乡路金德村，新建200吨冷藏库一座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建200吨冷藏库一座。

（二）项目绩效目标

投资19.08万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨冷藏库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

冷库建设项目自评总体得分99.7分，包括预算执行率10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.7分，总体评价等级为99.7。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金19.08万元，中省资金19.08万元。该项目实际支出资金19.08万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建200吨冷藏库1座；质量指标：冷藏库验收合格率100%；时效指标：冷藏库2021年10月完工；冷藏库验收及时率100%。

2.成本指标完成情况分析

经济成本指标：冷藏库新建改建总成本19.08万元。

3.效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量14户，受益脱贫人口数量55人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度97%。

附表 项目绩效自评表

路金德村委会

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	路金德村村委会						
项目名称	桑村乡路金德村冷库建设项目						
主管部门及代码	桑村乡政府	实施单位	桑村乡政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.08	19.08	19.08	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	19.08	19.08	19.08	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤19.08万元	19.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.53万元	≥1.53万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥14户	14户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	97%	10	9.7	
总分						100	99.7	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全

桑村乡后胡庄村冷库建设扶持项目绩效运行监控报告

一、项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在桑村乡后胡庄村，新建100吨冷藏库一座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建100吨冷藏库一座。

（二）项目绩效目标

投资11.6万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持:新建100吨冷藏库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

二、项目建设实施情况

桑村乡人民政府召开班子会议，研究实施2021年前安村产业配套项目，根据村级申报、县级批复。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

冷库建设项目自评总体得分99.8分，包括预算执行率

10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.8分，总体评价等级为99.8。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金11.6万元，中省资金11.6万元。该项目实际支出资金11.6万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建100吨冷藏库1座；质量指标：冷藏库验收合格率100%；时效指标：冷藏库2021年10月完工；冷藏库验收及时率100%。

2.成本指标完成情况分析

经济成本指标：冷藏库新建改建总成本11.6万元。

3.效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量35户，受益脱贫人口数量73人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度98%。

附表 项目绩效自评表

后胡庄村委会

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	后胡庄村村委会						
项目名称	桑村乡后胡庄村冷库建设项目						
主管部门及代码	桑村乡政府	实施单位	桑村乡政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	11.60	11.60	11.60	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	11.60	11.60	11.60	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤11.60万元	11.60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥0.93万元	≥0.93万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥35户	35户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全								

桑村乡西桑村冷库建设
扶持项目绩效运行监控报告

一、项目基本情况

对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持，在桑村乡西桑村，新建200吨冷藏库一座。

（一）项目建设内容、规模及范围

新建200吨冷藏库一座。

（二）项目绩效目标

投资19.08万元，对新型经营主体在不违背环保、土地政策要求下新建的冷库给予产业扶持：新建100吨冷藏库一座。项目建成后，扶持资金形成的资产归项目所在村集体所有，受扶持对象连续5年每年拿出扶持资金的8%，以上收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。5年内上级政策有调整的，执行上级政策。5年后，按照上级有关政策执行。

三、绩效自评结果分析

（一）总体自评得分

冷库建设项目自评总体得分99.5分，包括预算执行率10分,产出指标40分，成本指标10分，效益指标30分，满意度指标9.5分，总体评价等级为99.5。

（二）项目资金投入情况分析

2021年度，该项目共计安排预算资金19.08万元，中省资金19.08万元。该项目实际支出资金19.08万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

数量指标：新建200吨冷藏库1座；质量指标：冷藏库验收合格率100%；时效指标：冷藏库2021年10月完工；冷藏库验收及时率100%。

2.成本指标完成情况分析

经济成本指标：冷藏库新建改建总成本19.08万元。

3.效益指标完成情况分析

社会效益指标：惠及困难群众数量48户，受益脱贫人口数量158人；可持续影响指标：促进农业产业发展显著；高温冷库使用年限10年

4.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：项目村群众满意度95%。

附表 项目绩效自评表

西桑村村委会

项目支出绩效自评表

（2021年）

填报单位（盖章）	西桑村村委会						
项目名称	桑村乡西桑村冷库建设项目						
主管部门及代码	桑村乡政府	实施单位	桑村乡政府				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	19.08	19.08	19.08	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款	19.08	19.08	19.08	—		
	其他资金	0	0	0	—		

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	按照“农有、农用、农享”的原则，围绕鲜活农产品，按照政府以奖代补的方式进行定额奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。	通过对冷库建设项目进行奖补，进一步调整优化农业生产结构和区域布局，提高重要农副产品供给保障能力。收益资金主要用于增加村集体经济收入和脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫户帮扶及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴事业发展，增加群众满意度。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重分）	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标完成	产出指标	数量指标	新建高温库数量	≥1座	1座	7	7	
		质量指标	新建高温库验收合格率	100%	100%	5	5	
			新建冷库验收合格率	100%	100%	5	5	
			奖补对象达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开工时间	2021年9月	2021年9月	3	3	
			项目完工时间	2021年10月	2021年10月	5	5	
			项目验收时间	2021年11月	2021年11月	5	5	
			奖补资金发放及时率	≥100%	100%	5	5	

成情况								
	成本指标	经济成本指标	冷库奖补成本	≤19.08万元	19.08万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥1.53万元	≥1.53万元	9	9	
		社会效益指标	项目收益农户数量	≥48户	48户	6	6	
			冷库建成投入使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	持续	持续	5	5	
			冷库持续使用年限	10年	10年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村群众满意度	≥92%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标40分、成本指标10分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全